

序号	抽查事项	抽查对象	执法人员	检查结果及意见
1	建筑施工安全	美澳学校项目	季有超、朱杰	检查时间：2021.3.2 检查内容：施工安全检查 检查情况：楼梯、临边防护不到位，外墙保温施工方案未审批 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
2	建筑施工安全	顶立新材料环保水性胶粘剂项目	季有超、朱杰	检查时间：2021.3.3 检查内容：施工安全检查 检查情况：临时用电私拉乱接一闸多机，电箱及设备未接地，未提供钢结构安装方案，消防器材配备不足 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
3	起重机械	天宸府东区	季有超、朱杰	检查时间：2021.3.4 检查内容：施工升降机检查 检查情况：17#楼升降机机电连锁无效，安全锁拆除，附着墙座垫片小。 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
4	起重机械	郟国文化旅游特色小镇	季有超、朱杰	检查时间：2021.3.4 检查内容：塔机 检查情况：18#楼塔机螺丝松动 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无

5	起重机械	博雅学校	季有超、朱杰	检查时间：2021.3.4 检查内容：塔机 检查情况：教学楼塔机标准节丝松动，回转螺丝松动，主绳起刺 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
6	起重机械	未来城	王丽、徐泰文	检查时间：2021.3.4 检查内容：施工升降机 检查情况：28#楼两笼机电门限位无效，进出料门挂钩无效、上限位无效 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
7	起重机械	联泰中心城	牛绍山、杨向勇	检查时间：2021.3.4 检查内容：塔机 检查情况：33#B楼主卷扬排绳乱，顶升油顶开口销未开口。29#楼塔机主卷扬排绳乱，与28#楼塔机安全距离不足。 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无
8	起重机械	东北片区改造项目一期	牛绍山、杨向勇	检查时间：2021.3.4 检查内容：塔机 检查情况：9#楼塔机跑车防断绳装置变形无效，主卷扬排绳乱，后跑限位无效 对被检查人评价：无 处理意见：限期整改 建议：无

9	起重机械	金樾府	季有超、朱杰	检查时间：2021.3.17 检查内容：塔机 检查情况：标准节丝松动严重，跑车绳起刺严重 对被检查人评价： 无 处理意见：限期整改 建议：无
---	------	-----	--------	--